



**Российская Федерация
Новгородская область**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от 02.03.2026 № 11
г.Чудово

**Председателю
Комитета образования
Е.В. Даниловой**

**О принятии мер по
устранению нарушений**

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг результатов качества выполненных работ, исполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в 2023 году в рамках реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности», проведенном в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Грузино, Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального округа установила:

По результатам визуального осмотра установлены отдельные случаи недостатков и дефектов выполненных работ в рамках капитального ремонта здания МАОУ «СОШ» с. Грузино.

В ходе проведения обследования на предмет устранения недостатков (дефектов) выполненных работ в рамках гарантийного срока, установлены факты не устранения подрядчиком в полном объеме выявленных ранее нарушений обязательств по контракту. Гарантийные обязательства подрядчиком не выполнены в полном объеме по настоящее время.

Подрядчиком ООО «ПрофиСтрой» на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не соблюдаются установленные договором № 7 от 26.01.2023 сроки устранения недостатков (дефектов) работ по капитальному ремонту здания, что является нарушением условий пункта 13.7 договора.

Гарантийный срок подрядчика на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (п. 13.1). Работа в рамках исполнения гарантийных обязательств сторонами договора организована не на должном уровне, что несет риски не применения мер ответственности в случае нарушения условий договора.

В нарушении п.14 договора № 7 от 26.01.2023, статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения гарантийных обязательств подрядчиком не предоставлена заказчику банковская гарантия и не произведено перечисление денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального округа предлагает:

1. Провести работу с МАОУ «СОШ» с. Грузино, направленную на устранение выявленных нарушений и недопущению подобных ситуаций вновь;
2. Усилить контроль за качественным и в полной мере устранением подрядчиком недостатков (дефектов) выполненных им работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту;
3. Не допускать наличия рисков не применения мер ответственности к подрядчику в случаях нарушения условий заключенных договоров;

О результатах рассмотрения настоящего предложения и принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального округа в установленный законодательством Российской Федерации срок.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты**

И.В. Должикова