



**Российская Федерация
Новгородская область**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

от 03.09.2025 № 44
г.Чудово

**Директору МКУ «ГХГЧ»
Яковлеву М.А.**

**О принятии мер по
устранению нарушений**

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2024 году на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера «Центр притяжения» в муниципальном казенном учреждении «Городское хозяйство города Чудово» Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила:

1. По результатам осуществления закупки по контракту №06/05-ЕП на выполнение работ на поставку и посадку саженца хвойного растения от 14.05.2024, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Визион» выполнены работы с использованием своих материалов и техники, посажена ель голубая.

Факт выполненных работ подтвержден Актом о приемке выполненных работ от 12.05.2024 № 54¹.

В соответствии с пунктом 5.4 муниципального контракта от 14.05.2024 расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ (КС-2) в течение 10 (десяти) рабочих дней. Факт оплаты за выполненные работы подтвержден платежным поручением № 403752 от 13.06.2024 на сумму 6342,25 рублей и платежным поручением № 405639 от 13.06.2024 на сумму 30657,75 рублей, что указывает на нарушение срока выполнения обязательств по оплате.

Аналогичные нарушения допущены по следующим контрактам №06/12-ЗК от 29.12.2023 на сумму 1259,8 тыс. рублей, №10/04-ЕП от 18.04.2024 на сумму 50,0 тыс. рублей, №11/04-ЕП от 22.04.2024 на сумму 18,0 тыс. рублей, №02/03-ЗК от 15.04.2024 на сумму 853,3 тыс. рублей.

¹ Документ подписан в двухстороннем порядке

2. По результатам осуществления закупки по контракту №02/04-ЕП на выполнение работ на установку малых архитектурных форм и фундаментов для них от 20.04.2024 с Индивидуальным предпринимателем Киселевым Владимиром Викторовичем приобретены следующие малые архитектурные формы (далее - МАФы): квадратная бетонная урна У-25, вес -172 кг – 3 штуки, вставка для урны оцинкованная – 3 штуки, диван садово – парковый, вес – 171 кг – 5 штук.

В ходе проведения визуального осмотра два дивана садово-парковых, находящихся на общественной территории имеют трещины в бетонном основании и несут риски потери объекта. Претензионная работа по данному факту муниципальным учреждением не организована.

3. На момент проведения контрольного мероприятия, МАФы приняты к бухгалтерскому учету в составе нефинансовых активов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. В нарушении п. 46 Инструкции 157н на объектах отсутствуют инвентарные номера.

4. Аналогичные нарушения допущены по следующим контрактам №04/09-ЕП от 24.09.2024г. на поставку и установку электрического щита ЩМП-3-0 IP сборе (или эквивалент) для благоустройства общественной территории «Благоустройство территории сквера «Центр притяжения» с индивидуальным предпринимателем Васильевым Павлом Александровичем, 02/03-ЗК от 15.04.2024 на оборудование площадки для выгула собак с Индивидуальным предпринимателем Киселевым Владимиром Викторовичем. На территории площадки установлено следующее уличное оборудование: барьер 0,5 м – 1 штука; скамья с привязью ПЛК-19 – 1 штука; урна «Боксер» - 1 штука; слалом для собак - 12 штук; снаряд «Покрышка» - 1 штука; барьер «Вышка малая» - 1 штука; информационный стенд - 1 штука.

Инвентарные номера на объектах нефинансовых активов не проставлены, что является нарушением п. 46 инструкции 157н.

С учетом изложенного и на основании статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района требует рассмотреть данное представление и провести работу по устранению выявленных нарушений.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в установленный законом срок.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты**

И.В. Должикова

